

ದಿನಾಂಕ: 22.2.2013ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಸಂಬಂಧ ನಡೆಸಲಾದ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್‌ನ ನಡವಳಿಕೆಗಳು

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಅದರಲ್ಲೂ MVS ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗದಿರುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಈ ಕುರಿತಂತೆ, ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಶೇಕಡ 60% ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಕೆಳಕಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು.

ನಿರ್ದೇಶಕರು(SWSM)ರವರು ಕೆಳಕಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳೊಡನೆ ಪ್ರಗತಿ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿ, ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.

ಶೇಕಡ 60%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು

District Name		Central		State		Grand Total (Rs.in lakhs) (Central + State)		
		OB + Release	Expd	OB + Release	Expd	OB + Release	Expd	% Expd
1	UDUPI	1507.07	1260.79	1165.33	311.50	2672.40	1572.29	58.83
2	DAVANGERE	3627.47	2116.48	3254.59	1866.84	6882.06	3983.32	57.88
3	MYSORE	2582.24	1631.33	3833.33	1851.94	6415.57	3483.27	54.29
4	CHIK BALLAPUR	2550.33	1685.72	2755.99	1178.33	5306.32	2864.05	53.97
5	GADAG	1698.38	915.64	1832.11	887.61	3530.49	1803.25	51.08
6	MANDYA	2491.96	1864.74	2965.70	841.43	5457.66	2706.16	49.58
7	CHAMARAJANAGAR	1536.83	657.74	3080.86	1618.90	4617.69	2276.63	49.30
8	HASSAN	1655.45	990.68	3026.88	1284.42	4682.33	2275.10	48.59
9	YADGIR	1166.65	783.44	2106.45	729.50	3273.10	1512.94	46.22
10	BELLARY	5290.91	2677.65	3880.06	1325.63	9170.97	4003.28	43.65
11	BAGALKOT	4933.77	2156.01	2013.11	603.98	6946.88	2759.99	39.73
12	UTTAR KANNADA	2122.63	1095.24	2511.87	695.90	4634.50	1791.14	38.65
13	KOPPAL	5268.34	1710.21	3729.54	1541.26	8997.88	3251.47	36.14
14	RAICHUR	4675.02	1771.64	3317.51	662.09	7992.52	2433.73	30.45
	State Headquarter	532.12	149.28	0.00	0.00	532.12	149.28	28.05
	TOTAL	78443.30	48545.58	82488.54	43746.74	160931.84	92292.31	57.35

ಕಡಿಮೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು

Districts		Coverage of Habitations (including Quality affected & Slipped back)		
		Target	Achievement	% of Achievement
1	BELLARY	325	196	60
2	RAMANAGARAM	474	281	59
3	UDUPI	260	138	53
4	HASSAN	557	275	49
5	SHIMOGA	247	101	41
6	BAGALKOT	306	122	40
7	CHIKMAGALUR	366	128	35
8	MYSORE	438	153	35
9	RAICHUR	156	55	35
10	UTTAR KANNADA	668	174	26

ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು

Districts		Water supply to Rural Schools & Anganwaadis		
		Target	Ach	% of Ach
1	RAICHUR	587	350	60
2	CHIKMAGALUR	22	11	50
3	BANGALORE RURAL	82	38	46
4	KOPPAL	156	71	46
5	MANDYA	185	83	45
6	UDUPI	63	21	33
7	UTTAR KANNADA	85	26	31
8	DAKSHIN KANNAD	68	18	26
9	CHAMARAJANAGAR	180	7	4
10	MYSORE	498	3	1

ನಿರ್ದೇಶಕರು (SWSM) ಹಾಗೂ CE/PREDರವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವಹಿ ಪ್ರಗತಿ ನೀರಿಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗದಿರುವ ಕುರಿತು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಪ್ರಗತಿ ಆಗಿದೆಯೆನ್ನಲಾದ (ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು IMISನಲ್ಲಿ ಸದರಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪುನಃ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಾಗೂ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಕರು(SWSM), CEO/PREDಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

CEO-ZP, ಚಿತ್ರದುರ್ಗರವರು NRDWPಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ಕೆಲವು (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಧಾರವಾಡ, ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ಹಾಸನ, ಗದಗ್) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ CEOಗಳು Sustainabilityಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ವಿನಿಯೋಗವು ಮಾರ್ಚ್ 2013ರೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗುವ ಸಂಭವವಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಂದ ಅನುದಾನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಗ್ರಾನೀಸ್) ರವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು. CE/PRED ಈ ಬಗ್ಗೆ ZPವಹಿ ವಾಸ್ತವಿಕ ಚಿತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ನೀಡಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

ನಿರ್ದೇಶಕರು (SWSM)ರವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಲುವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನ ಒಲಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಬಂಧ ನೀಡುವ ರೂ.75/- ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ರೂ.75/- ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡಲು 2013-14ರಿಂದ ಅವಕಾಶವಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಸೇವೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅದರಂತೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿನ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು, SWSM ರವರು ಕೆಳಕಂಡ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದರು.

- ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳ O&M ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಗದಿರುವುದರಿಂದ, ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿದರು. ಈ ಕುರಿತಂತೆ, KRIDL ಮುಖೇನವೇ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಯ O&M ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂತೆಯೇ, ತಕ್ಷಣವೇ ಟೆಂಡರ್ ಮುಖೇನ O&M ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸಲು ಕೂಡಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು CE/PRED ಹಾಗೂ CEO ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ರೂ.7.50ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ 2ನೇ ಹಂತದ

ಯೋಜನೆಗೂ ಸಹ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

- ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸಾಧನೆ ಕನಿಷ್ಠ 95% ಆಗಬೇಕೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದರು.
- CAPನಡಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗದಿರುವುದರಿಂದ, ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿ IMISನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು.
- ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು ವಿಫಲವಾದಾಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದು, ಸೂಕ್ತ ಜಲಮೂಲ ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯಲು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ 110 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2012, ದಿ:26.4.2012ರಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರನ್ವಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ CEOರವರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಧರಿಸಿ, ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಅನುಮೋದಿತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನುದಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಘಟಕದಡಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನದ ವತಿಯಿಂದ / ಮಿತಿಯೊಳಗೆ, ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಧೃಡೀಕರಣ / ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಆಧರಿಸಿ, CEO ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿರವರು ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ 43 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 10, ದಿ:17.8.2010ರ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬಹುದು.
- ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾಅಪ 18 ಗ್ರಾನೀಸ (4) 2012, ದಿ:16.2.2013ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿರುವ ರೀತ್ಯ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು CEOಗಳ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕು.
- ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2013ರೊಳಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವುದಾಗಿ affidavit ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಸದರಿ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು.
- ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು O&M ಬಾಬಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಚಾಲ್ತಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ವಯ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ O&M ಬಾಬಿಗಾಗಿ ಆಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ IMISನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. MVS ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತ್ರ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ O&M ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಸಲು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನನ್ವಯ ಮಾತ್ರ PREDಗಳು ವಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕು.

- ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ CEOರವರು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾಬಿಗಾಗಿ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ KRIDL ಮುಖೇನ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಸಮರ್ಪಕ O&M ಸಲುವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೀಟರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸುವುದು. ತತ್ಸಂಬಂಧ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು O&M ಬಾಬಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಿಂದ ವಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಕಳುಹಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.
- ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ಘಟಕವಾರು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಆಯಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ IMISನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನುದಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಘಟಕದಡಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನದಿಂದ ಭರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳೇ ಕ್ರಮವಹಿಸಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
- ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು VWSSCಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಗ್ರಾನೀಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ (O&M) ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ VWSSCಗಳ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಅವರುಗಳಿಗೆ Support Activityಯಡಿ ನೀಡಿದ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು IMISನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು.
- 2013-14ರ ಸಾಲಿನಿಂದ GPಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ O&M ಅನುದಾನ RTGSಮುಖೇನ ತಲುಪಲಿರುವುದರಿಂದ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ PWS, MWS ಮತ್ತು HPBWLs ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಪಂಚತಂತ್ರ ಹಾಗೂ GoIನ ಜನವಸತಿವಾರು ಮಾಹಿತಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ (indiawater.gov.in) ನಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಇಂದೀಕರಿಸಬೇಕು.
- ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ MVS ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಬಂಧ CEOಗಳು ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿವಹಿಸಿ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯಗತವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಆಯಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ PRED ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಆಧರಿಸಿ, CEO/ZPರವರು ತುರ್ತು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧವಿರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
- ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಾಂಪಾಡ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 14 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು Express Feeder Line ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲು

ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆವಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸಹ ಅನುಮತಿಸಲಾಯಿತು.

- 2013-14ರ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದಿರುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಗುಣಟ್ಟದ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ, ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 10, 2013ರೊಳಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂಬಂಧ, ಆಯಾ PRED ವೃತ್ತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವಾರು CE/PRED, ನಿರ್ದೇಶಕರು (SWSM) ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಖುದ್ದಾಗಿ ಕರಡು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲುವಾಗಿ ZPಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2013ರೊಳಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದೆಂದು CEOಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು.
- MNREGA ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಾಕಿ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನುಳಿದು, ಇನ್ನೂ ಅನುದಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 18 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ, ಕೂಡಲೇ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಖಾತೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ, ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ 100% ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಿ, ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಿ, IMISನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ನಿರ್ಣಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು.

ಸಹಿ/-

(ಡಾ|| ಇ.ವಿ.ರಮಣ ರೆಡ್ಡಿ)

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ

ಗ್ರಾಅಪ 40 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2013

ದಿ:13.3.2013

ಗೆ:

1. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.
2. ನಿರ್ದೇಶಕರು (SWSM), ಹಾಗೂ KRWSSA, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು-09.
3. ನಿರ್ದೇಶಕರು, MNREGA, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
4. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ (30) ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು.
5. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ (30)ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು / ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು.
6. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ (176)ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.
7. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ (8) ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವೃತ್ತಗಳ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರುಗಳು.
8. ಎಲ್ಲಾ (38) ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಗಳ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು.
9. ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ PRED ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
10. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್,ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ,ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಂಡಳಿ ಸಂಕೀರ್ಣ,ನಂ.55, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಅಭಯ ಸಂಕೀರ್ಣ,ರಿಸಲ್ವಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-20.

ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಗ್ರಾನೀಸ)

ಗ್ರಾಅಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ

13/3/13