


ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

ಮಾಹಿತಿ : ಜನವರಿ 2013

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್	ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿ		ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಳು	ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಗ್ರಾಮಗಳು	ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿವರ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ	ಸೌರ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಹಂತಗಳ ಪ್ರಗತಿ	ಪ್ರಗತಿ		ಷರಾ
	ಭೌತಿಕ (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ)	ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)								ಭೌತಿಕ (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ)	ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	
ತುಮಕೂರು	30	7.160	ತಿಪಟೂರು	ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ	ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸೌರ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	50.00	15.01.2013				
	30	7.140	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ	ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ							
	30	7.140	ಕುಣಿಗಲ್	ಹುತ್ತಿದುರ್ಗ	ಹುತ್ತಿದುರ್ಗ							
	30	7.140	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೋಳಾಲ ಮತ್ತು ನೀ.ಗೋ.ಹಳ್ಳಿ	ಕೋಳಾಲ ಮತ್ತು ನೀ.ಗೋ.ಹಳ್ಳಿ							
	30	7.140	ಮಧುಗಿರಿ	ಕೋಡ್ಲಾಪುರ	ಕೋಡ್ಲಾಪುರ							
	30	7.140	ಶಿರಾ	ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ	ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ							
	30	7.140	ಪಾವಗಡ	ಕಾಮನದುರ್ಗ	ಕಾಮನದುರ್ಗ							
	210	50.000										
ಧಾರವಾಡ	80	19.05	ಕಲಘಟಗಿ	ಜಿ.ಬಸವನಕೊಪ್ಪ	ಡೊಮರಿಕೊಪ್ಪ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸೌರ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾರ್ಯ	50.00	28.01.213				
	124	29.52	ನವಲಗುಂದ	ಗುಮ್ಮಗೋಳ	ಗುಮ್ಮಗೋಳ							
	6	1.43			ಬ್ಯಾಲಾ							
	210	50.00										
ಗದಗ	35	8.33	ರೋಣ	ರಾಂಪೂರ	ರಾಂಪೂರಾ, ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ, ಚಿಲರುರಿ, ಪುರ್ತುಗೇರಿ, ವೀರಾಪೂರ, ಕೊಡಗಾನೂರ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ದರಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.						
	35	8.33	ರೋಣ	ಕುಂಟೋಜಿ	ಕುಂಟೋಜಿ, ಮ್ಯಾಕಲ್ಲೂರಿ, ಬೆಣಂಚಮಟ್ಟಿ, ಗೌಡಗೆರಿ, ಜಿಗೇರಿ, ಜಿಗೇರಿ ವದೇಗೋಳ							

ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಗ್ರಾಮೀಣ) -2  
 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ

	35	8.34	ಮುಂಡರಗಿ	ವೇವುಂಡಿ	ವೇವುಂಡಿ, ಎಕಲಾಸಪೂರ, ಹೈತಪೂರ, ಬರದೂರ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ದರಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.													
	35	8.34	ಮುಂಡರಗಿ	ಕದಾಂಪೂರ	ಕದಾಂಪುರ, ಸಿಂಗಟಿ ರಾಯನಕೇರಿ, ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಅತ್ತಿಕಟ್ಟೆ, ದಿಂಡೂರ ಚುರ್ಚಿಹಾಳ														
	35	8.33	ನರಗುಂದ	ಹದ್ದಿ	ಹದ್ದಿ														
	35	8.33		ಹುಣಸೀಕಟ್ಟೆ	ಹುಣಸೀಕಟ್ಟೆ, ಜಗಪೂರ, ಕಲಕೇರಿ														
	210	50.00																	
ಬೀದರ್	70	16.666	ಔರಾದ	ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ, ಚಿಂ	ಮೂನುರ್(ಕೆ0 ಮತ್ತು ನಾಗನಪಲ್ಲಿ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ದರಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.													
	70	16.666	ಹುಮಾನಾಬಾದ್	ಬೆಮಳಖೇಡಾ, ಉಡ	ವಿರಲಪೂರ ಉಡುಬನಹಳ್ಳಿ														
	70	16.668	ಬೀದರ್	ಚಾಂಭೋಳ ಮಾಳೆಗ	ಕನ್ನಳ್ಳಿ, ನಂದಗಾಂವ														
	210	50.00																	
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	210	50.00				ದಿನಾಂಕ 25.02.2013 ರಂದು ಮರು ಟೆಂಡರ್													
ಗುಲ್ಬರ್ಗ	210	50	ಆಳಂದ	ಪಡಸಾವಳಗಿ, ತಡಕಲ್	ಪಡಸಾವಳಗಿ -23, ತಡಕಲ್ -23	ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.													
				ದೇ.ಗಾಣಗಾಪೂರ, ಗೊಬ್ಬೂರ.ಬಿ	ದೇ.ಗಾಣಗಾಪೂರ -24 ಗೊಬ್ಬೂರ.ಬಿ -23														
			ಅಘಜಲ್ಲೂರ																
			ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಅಳ್ಳೂಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲೂರ	ಅಳ್ಳೂಳ್ಳಿ -24, ಅಲ್ಲೂರ -24														
				ಐನೋಳಿ, ಕೊಂಚಾವರಂ, ಮೋಘಾ	ಐನೋಳಿ -23 ಕೊಂಚಾವರಂ-23, ಮೋಘಾ-23														
			ಚಿಂಚೋಳಿ																

  
 ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಗ್ರಾಮೀಣ-2)  
 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಇಲಾಖೆ  
 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ